

Nieuwsbrief Looiershof 19 oktober 2018

Voortgang Project Looiershof

Beste mensen,

Hiermee brengen wij u op de hoogte van de voortgang van de bouw van de Looiershof.

BLOK ABC ;

1^e verd. vloer blok C gereed

Blok B wapening gereed gestort

Blok A gestort

Begin week 43 zal er gestart worden met de kalkzandwanden 1^e verd

2^e verd vloer blok C zal dan in week 44 starten

(Zie foto 1)



Foto 1

BLOK G ;

Voorbereidingen vloer 1^e verd. stort vloer week 45

(zie foto 2)



Foto 2

BLOK H ;

Achtergevel – peil gereed incl. riool, aanvullen van tuinen en gereed maken

voor het plaatsen van ketenpark in week 44

Betontrappen aangebracht naar -1

BLOK DEF

Start na ruwbouw blok ABC en G

BLOK I EN J

Start aansluiten na blok DEF.

GARAGE -1 EN -2 ;

Betontrappen aangebracht van algemene trappenhuizen naar -1 en -2

En bezig met Installatie werkzaamheden.



Foto 3

Over de voortgang van de bouw blijven wij u regelmatig informeren.

De activiteiten op de bouwplaats kunt u online via de webcam volgen.

De webcam is direct te bereiken via www.looiershof.com

Klik op de rode pijl “Volg de bouw via de live webcam”.

Een andere directe url is: <http://bouw.webcam.nl/focus>

De webcam is alleen te zien via internet explorer.

Contact met de omgeving

Voor alles wat de bouwplaats en het bouwplan aangaat zijn de betrokken partijen te bereiken **via e-mail** melding@looiershof.com en **24/7** via het **algemene nummer** voor vragen en opmerkingen: **043-207 0407**

Projectleider van Bouwbedrijven Jongen is Perry Kemp.

Rechtstreeks contact met Bouwbedrijven Jongen loopt via Henk Kessels (Hoofd-Uitvoerder). Hij is overdag bereikbaar tussen 08:00 en 16:00 op telefoonnummer 06 5022 3080 of email looiershof@bouwbedrijvenjongen.nl

of met betrekking tot de Vaststellingsovereenkomst Looiershof:

Ilse Staals telefoonnummer 040 - 233 39 25

ilse.staals@focusrealestate.eu

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.looiershof.com

en de facebookpagina @looiershofmaastricht

Eindhoven, 19 oktober 2018